

# CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
 NDB - NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
 PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA - BRT LESTE / OESTE



TIPO	ITEM	DESCRIÇÃO		2020												2021												2022												2023												2024												2025												2026																																																																								
				jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26	out-26	nov-26	dez-26																																																													
OBRAS	1	<b>COMPONENTE 1 – REESTRUTURAÇÃO DE FAIXA</b>																																																																																																																																																		
	1.1	SUBCOMPONENTE 1 – CORREDORES LESTE-OESTE																																																																																																																																																		
	1.1.1	Lote 1 - Infra viária entre a estação CIC Norte e o Terminal Campina do Siqueira; Implantação das Estações CIC Norte e UTFPR	Previsto																																																																																																																																																	
			Realizado																																																																																																																																																	
	1.1.2	Lote 2 - Infra viária entre o Term Camp. do Siqueira e a Pç Rui Barbosa; Infra viária entre a Av. Mal. Floriano Peixoto até a Rua Tibagi na Av. 7 de Setembro e entre a Rua Tibagi e a Rua Schiller na Av. Afonso Camargo; Realoc. e ampl. Est. Eufrásio Correia	Previsto																																																																																																																																																	
			Realizado																																																																																																																																																	
	1.1.3	Lote 3 - Infra viária entre a Rua Shiller e a divisa com o município de Pinhais na Afonso Camargo; Entorno do Terminal Capão do Imuia	Previsto																																																																																																																																																	
			Realizado																																																																																																																																																	
	1.1.4	Lote 4 - Infra viária da rua Eng. Costa Barros e Rua Filipinas; Infra viária da Rua Ceilão e Rua Sebastião Marcos Luiz; Reforma e ampliação do Terminal Centenário e Reforma e ampliação do Terminal Vila Oficinas	Previsto																																																																																																																																																	
			Realizado																																																																																																																																																	
1.1.5	Lote 5 - Infra viária Binário Nivaldo Braga / Olga Balster	Previsto																																																																																																																																																		
		Realizado																																																																																																																																																		
2	<b>COMPONENTE 2 – TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>																																																																																																																																																			
2.1	Lote 6 - Novo Terminal Campina do Siqueira (construção no mesmo terreno)	Previsto																																																																																																																																																		
		Realizado																																																																																																																																																		
2.2	Lote 7 - Novo Terminal Capão da Imbuia (construção em outro terreno)	Previsto																																																																																																																																																		
		Realizado																																																																																																																																																		
GERENCIAMENTO	3	<b>COMPONENTE 3 – GESTÃO E SUPERVISÃO</b>																																																																																																																																																		
	3.1	Supervisão de Obras	Previsto																																																																																																																																																	
				Realizado																																																																																																																																																

**Legenda das atividades:**  
 ■ Linha de base - Licitações  
 ■ Realizado - Projetos  
 ■ Realizado - Consultorias e Obras

**Legenda dos marcos:**  
 ■ Realizado - Aquisições  
 ■ Realizado - Projetos  
 ■ Realizado - Consultorias e Obras  
 ■ Início do contrato com NDB  
 ■ Data de hoje  
 ■ Final do contrato com NDB